

PROIECT DE HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 157 din 28 noiembrie 2023 privind aprobarea prelungirii implementării proiectului pentru obiectivul de investiții „Reabilitare drum județean DJ 191C: Nușfalău – Crasna – Zalău – Creaca”

Consiliul județean, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 19889 din 18.10.2024 al Președintelui Consiliului Județean;
- raportul de specialitate comun nr. 19890 din 18.10.2024 al Direcției investiții și programe publice și al Direcției economice;
- Contractul de finanțare nr. 134/03.07.2017;
- Instrucțiunea AMPOR nr. 216/18.09.2024 de modificare a unor termene pentru proiectele nefinalizate menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR 207/31.10.2024
- prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.173 alin. (1) lit. b) și alin.(3) lit.f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare.

În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică art. 2 al Hotărârii Consiliului Județean nr. 157 din 28 noiembrie 2023 privind aprobarea prelungirii implementării proiectului pentru obiectivul de investiții „Reabilitare drum județean DJ 191C: Nușfalău – Crasna – Zalău – Creaca” în sensul modificării datei până la care Județul Sălaj își asumă implementarea activităților proiectului din fonduri proprii, în scopul realizării integrale a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la 31.12.2025.

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr. 157 din 28 noiembrie 2023, privind aprobarea prelungirii implementării proiectului pentru obiectivul de investiții „Reabilitare drum județean DJ 191C: Nușfalău – Crasna – Zalău – Creaca”, rămân neschimbate.

Art.III. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează:

- Direcția economică;
- Direcția investiții și programe publice.

Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Direcția juridică și administrație locală;
- Direcția economică;
- Direcția investiții și programe publice.

PREȘEDINTE,
Dinu Iancu-Sălăjanu

Avizat:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Cosmin - Radu Vlaicu

REFERAT DE APROBARE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 157 din 28 noiembrie 2023 privind aprobarea prelungirii implementării proiectului pentru obiectivul de investiții „Reabilitare drum județean DJ 191C: Nușfalău – Crasna – Zalău – Creaca”

Pentru proiectul având ca obiect „Reabilitare drum județean DJ 191C Nușfalău - Crasna - Zalău – Creaca”, UAT Județul Sălaj, în calitate de lider al parteneriatul între UAT Județul Sălaj și UAT Municipiul Zalău - Beneficiar, a încheiat Contractul de finanțare nr.134 din 03.07.2017. Pentru finalizarea lucrărilor pe sectorul de drum județean DJ 191C cuprins între km 41+324,66 (ieșire din Zalău) și km 50+025 (final amplasament proiect drum), a fost necesară prelungirea duratei de implementare a proiectului, până în 31.12.2024. În conformitate cu Instrucțiunea nr. 207 din 31.10.2023 – Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020, proiectul „Reabilitare drum județean DJ 191C: Nușfalău – Crasna – Zalău – Creaca” a fost încadrat în categoria proiectelor NEFINALIZATE. În acest context a fost inițiată și aprobată Hotărârea Consiliului Județean nr. 157/28.11.2023 prin care Județul Sălaj își asuma implementarea activităților proiectului din fonduri proprii după data de 31.12.2023, în scopul realizării integrale a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la 31.12.2024.

Având în vedere că în luna iulie 2024, lucrările de reabilitare/modernizare a drumului DJ 191C erau executate într-un procent mai mare de 90%, experții tehnici ai Beneficiarului și reprezentanții Inginerului, au efectuat în 09.07.2024 o verificare în teren a lucrărilor executate. Constatările din teren au impus necesitatea realizării de către Autoritatea Contractantă a unor teste de planeitate IRI. În această perioadă, în conformitate cu clauzele contractuale, lucrările au fost suspendate începând cu data de 29.07.2024. Deoarece, până la această dată, contractul pentru executarea testelor IRI nu a fost atribuit datorită neprezentării nici unui operator economic interesat de efectuarea acestor servicii, lucrările sunt suspendate în continuare.

De asemenea, cu ocazia vizitei în teren, pe sectorul cuprins între km 41+324,66 și km 50+025,00, au fost constatate cedări, fâgăse și faianțări ale structurii rutiere. Numărul, progresia, suprafața extinsă și evoluția în timp a acestor defecte, semnalate de către Asocieria S.C. RC DEINRA SRL-S.C. IRIMAT CONS S.R.L în calitate de Inginer și de către Asocieria formată din S.C. DP Cons S.R.L. – S.C. VIA PROCONS S.R.L., în calitate de Proiectant, au impus necesitatea realizării unei expertize tehnice pentru lucrările de reabilitare/modernizare executate pe sectorul de drum județean menționat.

Conform clauzelor contractuale, pentru finalizarea în bune condiții a investiției, realizarea expertizei intră în sarcina Antreprenorului.

În calculul perioadei de implementare se vor avea în vedere duratele cumulate pentru finalizarea expertizei tehnice solicitată Antreprenorului, pentru executarea lucrărilor de remediere a defectelor semnalate, perioada de iarnă când lucrările în șantierele deschise se întrerup aproximativ 3 luni datorită condițiilor meteorologice specifice anotimpului rece, durata maximă prevăzută de lege pentru efectuarea Recepției la terminarea lucrărilor de 90 zile și durata de finalizare a activităților de publicitate, informare și promovare și a activității de audit financiar, cuprinse ca activități obligatorii în cadrul proiectului și care pot fi realizate doar după terminarea execuției lucrărilor.

Ținând cont de un calcul estimativ al duratei cumulate pentru realizarea tuturor lucrărilor și activităților menționate anterior, în conformitate cu Instrucțiunea nr. 216/18.09.2024 privind modificarea

unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023, pentru proiectul „Reabilitare drum județean DJ 191C: Nușfalău – Crasna – Zalău – Creaca”, încadrat în categoria proiectelor NEFINALIZATE, este necesară prelungirea perioadei de implementare până în 31.12.2025.

În perioada de prelungire a proiectului, implementarea activităților acestuia se va realiza din fondurile proprii ale Consiliului Județean.

Având în vedere cele expuse mai sus și în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) coroborate cu prevederile cele ale art. 182 alin. (2) și (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare, propun modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 157 din 28 noiembrie 2023 privind aprobarea prelungirii implementării proiectului pentru obiectivul de investiții „Reabilitare drum județean DJ 191C: Nușfalău – Crasna – Zalău – Creaca”, în sensul modificării datei până la care județul Sălaj își asumă implementarea activităților proiectului din fonduri proprii în scopul realizării integrale a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la 31.12.2025.

**PREȘEDINTE,
DINU IANCU - SĂLAJANU**

RAPORT DE SPECIALITATE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 157 din 28 noiembrie 2023 privind
aprobarea prelungirii implementării proiectului pentru obiectivul de investiții „Reabilitare drum
județean DJ 191C: Nușfalău – Crasna – Zalău – Creaca”

Pentru proiectul având ca obiect „Reabilitare drum județean DJ 191C Nușfalău - Crasna - Zalău – Creaca”, UAT Județul Sălaj, în calitate de lider al parteneriatul între UAT Județul Sălaj și UAT Municipiul Zalău - Beneficiar, a încheiat Contractul de finanțare nr.134 din 03.07.2017. Pentru finalizarea lucrărilor pe sectorul de drum județean DJ 191C cuprins între km 41+324,66 (ieșire din Zalău) și km 50+025 (final amplasament proiect drum) a fost necesară prelungirea duratei de implementare a proiectului, până în 31.12.2024. În conformitate cu Instrucțiunea nr. 207/ 31.10.2023 – Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020, proiectul „Reabilitare drum județean DJ 191C: Nușfalău – Crasna – Zalău – Creaca” a fost încadrat în categoria proiectelor NEFINALIZATE. În acest context a fost inițiată și aprobată Hotărârea Consiliului Județean nr. 157/28.11.2023 prin care Județul Sălaj își asuma implementarea activităților proiectului din fonduri proprii după data de 31.12.2023, în scopul realizării integrale a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la 31.12.2024.

Având în vedere că în luna iulie 2024, lucrările de reabilitare/modernizare a drumului DJ 191C erau executate într-un procent mai mare de 90%, experții tehnici ai Beneficiarului și reprezentanții Inginerului, au efectuat 09.07.2024 o verificare în teren a lucrărilor executate, în perspectiva Recepției la terminarea lucrărilor. Constatările din teren au impus necesitatea realizării de către Autoritatea Contractantă a unor probe suplimentare, respectiv efectuarea unor teste de planeitate IRI. În conformitate cu clauzele contractuale, lucrările au fost suspendate începând cu data de 29.07.2024 până la efectuarea testelor IRI și predarea Raportului tehnic al acestor teste. Deoarece, până la această dată, contractul pentru executarea testelor IRI nu a fost atribuit datorită neprezentării nici unui operator economic interesat de efectuarea acestor servicii, lucrările sunt suspendate în continuare.

De asemenea, cu ocazia vizitei în teren, pe sectorul cuprins între km 41+324,66 și km 50+025,00, au fost constatate cedări, fâgașe și faianțări ale structurii rutiere. Numărul, progresia, suprafața extinsă și evoluția în timp a acestor defecte, semnalate de către Asociera S.C. RC DEINRA SRL-S.C. IRIMAT CONS S.R.L în calitate de Inginer și de către Asociera formată din S.C. DP Cons S.R.L. – S.C. VIA PROCONS S.R.L., în calitate de Proiectant, au impus necesitatea realizării unei expertize tehnice pentru lucrările de reabilitare/modernizare executate pe sectorul de drum județean menționat.

Conform art. 10.7. (2) din cadrul contractului de execuție lucrări nr. 9562/05.07.2019, pentru finalizarea în bune condiții a investiției, realizarea expertizei intră în sarcina Antreprenorului. Ca urmare, prin adresa nr. 16778/05.09.2024, Beneficiarul a solicitat Antreprenorului realizarea unei expertize tehnice pentru lucrările executate pe drumul județean DJ 191C, între km 41+324,66 –km 50+025,00.

În calculul estimativ al duratei necesare pentru finalizarea și asigurarea funcționalității sectorului de drum județean DJ 191C reabilitat/modernizat, se vor avea în vedere următoarele aspecte:

- la această dată expertiza tehnică solicitată este în curs de realizare;
- durată necesară pentru executarea lucrărilor de remediere a defectelor semnalate;
- lucrările de remediere se vor suprapune cu perioada de iarnă când lucrările în șantierul deschise se întrerup aproximativ 3 luni datorită condițiilor meteorologice specifice anotimpului rece;
- durata maximă prevăzută de lege pentru efectuarea Recepției la terminarea lucrărilor, în condițiile apariției unei suspendări a acestei activități este de 90 zile;
- durata de finalizare a activităților de publicitate, informare și promovare și a activității de audit financiar, cuprinse ca activități obligatorii în cadrul proiectului și care pot fi realizate doar după terminarea execuției lucrărilor.

Ținând cont de calculul estimativ al duratei cumulate pentru realizarea tuturor lucrărilor și activităților menționate anterior, în conformitate cu Instrucțiunea nr. 216/18.09.2024 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023, pentru proiectul „Reabilitare drum județean DJ 191C: Nușfalău – Crasna – Zalău – Creaca”, încadrat în categoria proiectelor nefinalizate, este necesară prelungirea perioadei de implementare până în 31.12.2025.

În perioada de prelungire a proiectului, implementarea activităților acestuia în scopul realizării integrale a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, se va realiza din fondurile proprii ale Consiliului Județean.

Conform clauzelor contractuale, remedierile vor fi făcute cu atenție și promptitudine, pe cheltuiala proprie a Antreprenorului.

Termenul estimat pentru finalizarea proiectului este 31.12.2025.

Menționăm faptul că valoarea proiectului și indicatorii fizici ai acestuia nu se modifică.

Față de cele mai sus expuse și în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a), coroborate cu prevederile art. 182 alin. (2) și (4) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 157 din 28 noiembrie 2023 privind aprobarea prelungirii implementării proiectului pentru obiectivul de investiții „Reabilitare drum județean DJ 191C: Nușfalău – Crasna – Zalău – Creaca” în sensul modificării datei până la care județul Sălaj își asumă implementarea activităților proiectului din fonduri proprii până la 31.12.2025, în scopul realizării integrale a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului.

DIRECTOR EXECUTIV,
Leontina - Lucica MARUȘCA

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioana - Lavinia GHILEA